



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
CNPJ Nº 24.516.890/0001-57
Rua: Coronel Antônio Germano, 252 – Centro
CEP: 59940-000 – Luís Gomes/RN
camaraluís-gomes@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES

LOCAL: CENTRO - LUIS GOMES/RN

EMPRESA CONTRATADA: 2L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME – CNPJ: 29.262.608/0001-76

Nº: 2023.11.14.0001.001

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EMISSÃO: 08 DE FEVEREIRO DE 2024

MODALIDADE: Nº DISPENSA 2023.11.14.0001

VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.880,85 CONTRATO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo Unitário	Quantidade				Financeiro (R\$)			
						Prevista	Medida no Período		Acumulada incluindo o Período		Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEM-018	SMOP EDIF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 1 VEZ	M²	24,23	74,34	-	0,00%	74,34	100,00%	1.801,11	-	1.801,11
1.2	02220.8.14.1	DEOSP	DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa	M2	5,58	100,00	-	0,00%	100,00	100,00%	558,00	-	558,00
2			ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- (ADAPTADO REF 95957)	M3	2.517,32	0,50	0,50	100,00%	0,50	100,00%	1.258,66	1.258,66	1.258,66
2.2	C041043-1	CAGEPA	(COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502.	M2	186,11	68,30	17,30	25,33%	68,30	100,00%	12.711,18	3.219,67	12.711,18
2.3	150410	CAEMA	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	m2	29,62	129,75	69,75	53,76%	129,75	100,00%	3.842,68	2.065,72	3.842,68
2.4	87541	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,29	96,50	69,92077164	72,46%	96,50	100,00%	8.133,79	5.893,48	8.133,79
3			CANTEIROS (COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502.	M2	186,11	28,80	21,60	75,00%	21,60	75,00%	5.359,91	4.019,93	4.019,93
3.1	C041043-1	CAGEPA	(COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502.	M2	186,11	28,80	21,60	75,00%	21,60	75,00%	5.359,91	4.019,93	4.019,93
3.2	C080002-1	CAGEPA	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017 (ADAPTADO REF 95957)	M3	2.411,60	0,60	0,60	100,00%	0,60	100,00%	1.446,96	1.446,96	1.446,96
3.3	150410	CAEMA	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	m2	29,62	33,60	-	0,00%	-	0,00%	995,10	-	-
3.4	M1356	SICRO NOVO	Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m	un	41,77	20,00	-	0,00%	-	0,00%	835,44	-	-
3.5	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	61,07	120,08	86,1812	71,77%	86,1812	71,77%	7.333,05	5.262,91	5.262,91
3.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	445,69	5,00	-	0,00%	-	0,00%	2.228,46	-	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
CNPJ Nº 24.516.890/0001-57
Rua: Coronel Antônio Germano, 252 – Centro
CEP: 59940-000 – Luís Gomes/RN
camaraluís-gomes@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

LOCAL: CENTRO - LUÍS GOMES/RN

EMPRESA CONTRATADA: 2L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME – CNPJ: 29.262.608/0001-76

CONTRATO Nº: 2023.11.14.0001.001

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EMISSÃO: 08 DE MARÇO DE 2024

MODALIDADE: Nº DISPENSA 2023.11.14.0001

VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.880,85

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo Unitário	Quantidade				Financeiro (R\$)			
						Prevista	Medida no Período		Acumulada incluindo o Período		Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período
4			INSTALAÇÕES ELETRICA COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	96,66	45,00	-	0,00%	-	0,00%	4.349,70	-	-
4.1	104473	SINAPI											
4.2	COMP 01		POSTE COLONIAL FERRO	und	1.467,62	5,00	-	0,00%	-	0,00%	7.338,12	-	-
4.3	COMP 02		PERFIL PARA A FITA DE LED	M	27,60	63,00	-	0,00%	-	0,00%	1.738,80	-	-
4.4	COMP 03		ARANDELA COLONIAL FERRO	UND	1.186,16	8,00	-	0,00%	-	0,00%	9.489,28	-	-
4.5	COMP 04		FITA DE LED 12 V	M	75,60	28,00	-	0,00%	-	0,00%	2.116,80	-	-
4.6	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	382,02	4,00	-	0,00%	-	0,00%	1.528,08	-	-
4.7	101665	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	38,38	18,00	-	0,00%	-	0,00%	690,77	-	-
5			PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m³	22,04	400,00	-	0,00%	-	0,00%	8.817,60	-	-
5.1	95624	SINAPI											
6			ESQUADRIAS PORTÃO OU GRADE EM FERRO REDONDO Ø 1/2" (MOLDURA) E Ø 1/4" (GRADIL XADREZ), INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA. R 11/2019	m²	509,91	18,00	-	0,00%	-	0,00%	9.178,33	-	-
6.1	1090152	CAERN											
6.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	743,84	29,75	10,50	35,29%	10,50	35,29%	22.129,14	7.810,29	7.810,29
TOTAIS R\$:											113.880,95	30.977,62 27,20%	46.845,51 41,14%

Importa a presente medição na quantia de: R\$ 30.977,62 trinta mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos

Luís Gomes/RN, 08 de março de 2024

Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização: